



SEP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA INSTITUTO TECNOLÓGICO



008261

El Saucillo, Huichapan, Hgo., 20/Julio/2018.

ACUSE 18 JUL 27 AIO 51 0857 COPIA CIA

OFICIO No. ITESHU/DG/530/2018.

OFICIO DE PARTES RECIBIDO

~~MTRO. MANUEL QUINTERO QUINTERO~~
~~DIRECTOR GENERAL DEL TECNM~~
PRESENTE.

AT'N:
LIC. BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DEL TECNM

Sirva este medio, para enviar a usted, el avance físico y financiero en los formatos solicitados, con corte al mes de junio 2018 de la obra Escuelas al cien.

Anexo al presente, sírvase encontrar:

- Reporte de avance de bienes.
- Reporte de avance de obra.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. MARÍA ANGÉLICA BRAVO CADENA
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO
ITESHU
HUICHAPAN
C.C.T. SEP 13EJ100020

C.c.p. M.C. Manuel Chávez Sáenz.- Director de los Institutos Tecnológicos Descentralizados.
Archivo.

REPORTE DE AVANCE DE BIENES

<p align="center">2018</p> <p align="center">TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</p> <p>SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL</p> <p>DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA</p> <p>ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO</p>	<p align="center">DATOS DEL REMITENTE</p> <p>NOMBRE: Instituto Tecnológico Superior de Huichapan</p> <p>DOMICILIO: Conocido S/N El Saucillo, Huichapan, Hidalgo</p> <p>MUNICIPIO: Huichapan</p> <p>NO. FACTURA: _____</p>	<p align="center">ENTRADA DE BIENES</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center" colspan="3">FECHA</td> <td align="center" colspan="2">NO. REPORTE</td> </tr> <tr> <td align="center">20</td> <td align="center">6</td> <td align="center">2018</td> <td align="center">1</td> <td align="center">1</td> </tr> <tr> <td align="center">DÍA</td> <td align="center">MES</td> <td align="center">AÑO</td> <td align="center">HOJA</td> <td align="center">DE</td> </tr> </table> <p>DATOS DEL TECNOLÓGICO</p> <p>NOMBRE: Instituto Tecnológico Superior de Huichapan</p> <p>Domicilio conocido S/N el Saucillo, Huichapan</p> <p>ESTADO: Hidalgo</p>	FECHA			NO. REPORTE		20	6	2018	1	1	DÍA	MES	AÑO	HOJA	DE
	FECHA			NO. REPORTE													
	20	6	2018	1	1												
	DÍA	MES	AÑO	HOJA	DE												
<p>PROGRAMA Y AÑO: 2016</p> <p>FEDERAL: \$ 5,005,255.08</p> <p>MONTO ASIGNADO: ESTATAL:\$0</p> <p>TOTAL: \$5,005,255.08</p>	<p>MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL: 1614</p> <p>MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL: 1580</p> <p>PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DE LA META: 0%</p> <p>PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LA META: 10%</p>																

DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
<p>A la fecha que se reporta, ITESHU realizó la integración del equipamiento con el estudio de mercado. INAFED ha validado el expediente, INHIFE ha realizado el proceso de adjudicación al proveedor y se encuentra en proceso la adquisición del equipo.</p>				
IMPORTE DE ESTA HOJA IVA INCLUIDO				
IMPORTE TOTAL DE LA ENTRADA IVA INCLUIDO				

COMENTARIOS:

El ITESHU ha realizado la integración del expediente con los costos del mercado, actualmente INHIFE como organo estatal, se encuentra realizando el proceso de adjudicación del equipamiento, ya que se llevo a cabo proceso de licitación.

FORMULÓ
NOMBRE Mtra. Imelda Pérez Espinoza
CARGO Directora de Planeación y Vinculación
CORREO ELECTRÓNICO: iperez@iteshu.edu.mx
TELÉFONO 01761 72 48079-80-83
FIRMA

RECEPCION FISICA
NOMBRE
CARGO
FIRMA

CONFORMIDAD JEFE LABORATORIO
NOMBRE
CARGO
FIRMA

AUTORIZÓ
EL DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO
NOMBRE Ing. María Angélica Bravo Cadena

C.C.T. SEP SELLO 100IT0002C

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INSTRUCCIÓN FÍSICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DEL REPORTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
CONOCIDO EN EL SAUCILLO HUICHAPAN, HIDALGO

FECHA DE INICIO: 5 DIA, 6 MES, 17 AÑO
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIA, 3 MES, 18 AÑO

FECHA: 20 DIA, 7 MES, 2018 AÑO

2018
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
ESUELAS AL CIEN/2018	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUICHAPAN, MUNICIPIO DE HUICHAPAN, ESTADO DE HIDALGO C.C.T. 13E1T0002C	24,994,744.92	\$	-	\$	23,334,488.63	51.00%	1888	1880	88.00%	CONTRATO No. 13-INHIFE-FAMES-ESQ10-16-021-2017 L.P.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

El proceso de adjudicación, seguimiento y entrega de la obra, lo lleva a cabo el organismo constructor del Estado, INHIFE.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: Ina Imelda Pérez Espinoza

NOMBRE: _____

CARGO: Directora de Planeación y Vinculación

CORREO ELECTRONICO: inae@iteshu.edu.mx

TEL. 10 DÍGITOS: 01 761 72 48079-80-83

FIRMA: _____

VO. BO DIRECTOR DEL INSTITUTO: Ina María Angélica Bravo Cedeño

FIRMA: _____

INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN

SELLO OFICIAL

C.C.T. SER 13E1T0002C

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO

FAM (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2012 A 2017)

PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA)

PROEJEP (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSION EN LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014, 2015 Y 2016))

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL))

AED (ACCIONES DE EDUCACION PARA DISCARACTADOS) OTROS (ESPECIFICAR)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN.
AVANCE A LA FECHA.



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN.
(AVANCE A LA FECHA)