


SEP



008263

ORG Y COPIA S/A
CIA

18 JUL 27 AIO 59

El Saucillo, Huichapan, Hgo., 20/Julio/2018.

ACUSE

OFICINA DE PARTES
RECIBIDO

OFICIO No. ITESHU/DG/533/2018.

MTRO. MANUEL QUINTERO QUINTERO
DIRECTOR GENERAL DEL TECN M
PRESENTE:

ATN:
LIC. BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DEL TECN M

Sirva este medio, para enviar a usted, el avance físico y financiero en los formatos solicitados, con corte al mes de junio 2018 de la obra PIFIT 2012 referente a Construcción de la obra exterior de la biblioteca, consistente en estacionamiento y fachada.

- Anexo al presente, sírvase encontrar:
- Reporte de avance de bienes.
 - Reporte de avance de obra.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

(Handwritten signature of María Angélica Bravo Cadena)



ING. MARÍA ANGÉLICA BRAVO CADENA
DIRECTORA GENERAL

C.c.p. M.C. Manuel Chávez Sáenz.- Director de los Institutos Tecnológicos Descentralizados.
Archivo.

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA
 FECHA DEL REPORTE

2018
 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

FECHA DE INICIO 30 4 2015
 FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO 9 2 2017

20 7 2018
 DÍA MES AÑO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL		MONTO	%				
PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA (OBRA) 2012 (OBRA EXTERIOR DE ESTACIONAMIENTO Y FACHADA)	OBRA EXTERIOR ESTACIONAMIENTO Y FACHADA	\$0	\$ 5,353,088.40	\$ 5,278,588.40	\$ 1,412,781.67	26.764	1866	1866	50%	La obra de Pifit 2012 fue autorizado por un monto de \$10,885,622.00 pesos, de los cuales fue devengado el 100% de recurso federal por un monto de \$5,444,311.00 pesos y estatal \$91,222.60 pesos e intereses \$114,216.48 pesos. El instituto solicitó al TECNIM la autorización para ejercer el remanente de la obra Pifit 2012, el cual fue autorizado mediante oficio IM00-1/1444/2017, un monto por \$5,278,813.54 pesos para la construcción de la obra exterior de la biblioteca, consistente en el estacionamiento y la fachada de fuente estatal e intereses.
ESTACIONAMIENTO Y FACHADA	INTERÉS	\$0	\$ 4,009.77	\$ 1,225.14	\$ -	-	-	-	-	Los intereses que se han generado no han sido ejercidos a la fecha.
Total		\$0	\$ 5,357,098.17	\$ 5,279,813.54	\$ 1,412,781.67					

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:
 La obra esta concluida al 100%, sin embargo no se puede realizar el cierre debido a que INHIF es organo constructor del estado, está realizando el proceso de entrega - recepción por parte de la Contraloría del Estado.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: Mtra. Imelda Pérez Espinoza
 CARGO: Directora de Planeación y Vinculación
 CORREO ELECTRONICO: iperrez@iteshu.edu.mx
 TEL 10 DIGITOS: 01 761 72 48079-80-83
 FIRMA: 

NOMBRE VO BO, DIRECTOR DEL INSTITUTO: Mtra. María Angélica Bravo Calderón
 Directora General
 FIRMA: 


ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO
 EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO

FAMI (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017)
 PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
 PROE (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014; 2015 Y 2016))



DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.
 DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

C.C.T. SEP 13EIT002C
 AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (ESPECIFICAR)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)



REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2017 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO	
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA obra en proceso
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Obra en proceso