

004381

SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
PÚBLICA

ORG X COPIA CIA

El Saucillo, Huichapan, Hgo., 16/Abril/2018.

ACUSE

18 MAY 22 10:47

OFICIO No. ITESHU/DG/298/2018.

MTRO. MANUEL QUINTERO QUINTERO
DIRECTOR GENERAL DEL TECNM
PRESENTE

AT'N:
LIC. BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Con base a lo solicitado referente al avance de obra PAOE 2013, envié a usted la información del instituto Tecnológico Superior de Huichapan, en los formatos solicitados con corte al mes de febrero de 2018,

Anexo al presente, sírvase encontrar:

- Proyecto en el formato solicitado
- Acta entrega de la obra
- Conciliaciones bancarias
- Convenio
- Estado analítico del presupuesto
- Galería fotográfica
- Formatos de obra y equipamiento

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



ING. MARÍA ANGÉLICA BRAVO CADENA
DIRECTORA GENERAL

C.c.p.- Mtro. Manuel Chávez Sáenz.- Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados.
Archivo.

MABC/IPE.




REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO		CALENDARIO DE OBRA		DATOS DEL REPORTE		2018	
NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN DOMICILIO COMPLETO: CONOCIDO SA EL SAUCILLO, MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.		FECHA DE INICIO: 30 DIA, 4 MES, 2018 AÑO	REPORTE NO.:	FECHA: 13 DIA, 4 MES, 2018 AÑO	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA		
PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO DE LA OBRA	RECURSO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	PROTOTIPO	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL				
PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA (OBRA) 2013	CONSTRUCCIÓN 1ER. ETAPA DEL CENTRO DE VINCULACIÓN ESCUELA - EMPRESA	\$ 2,158,491.50	\$ 2,158,491.50	\$ 4,316,983.00		100%	INHIFE ya realizó la entrega de la obra. Está pendiente la entrega por parte de la contratadora.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: ING. IMELDA PÉREZ ESPINOZA
 NOMBRE: ING. MARIA ANGÉLICA BRAVO CADENA
 CARGO: DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
 CORREO ELECTRONICO: angelica.bravo@itesa.mx
 TEL. 10 DIGITOS: 701240680

VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO: 
 NOMBRE COMPLETO: ING. MARIA ANGÉLICA BRAVO CADENA
 INSTITUTO TECNOLÓGICO

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)
 PAQE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)
 PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARADISCAFIADOS)
 OTROS (ESPECIFICAR)
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 C.C.T. SEP 15810002C

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO		CALENDARIO DE OBRA		DATOS DEL REPORTE		2018	
NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN DOMICILIO COMPLETO: CONOCIDO SIN EL SAUCILLO, MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.		FECHA DE INICIO: 30 DIA MES 2015 AÑO FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO: DIA MES AÑO		REPORTE NO.: FECHA: 13 DIA 4 MES 2018 AÑO		DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA	
PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO DE LA OBRA	RECURSO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	PROTOTIPO	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL				
PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA (OBRA) 2013	CONSTRUCCIÓN 1ER. ETAPA DEL CENTRO DE VINCULACIÓN ESCUELA - EMPRESA	\$ 2,158,491.50	\$ 2,158,491.50	\$ 4,316,983.00		100%	INHIFE ya realizó la entrega de la obra. Está pendiente la entrega por parte de la contraloría.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
 NOMBRE: ING. MELBA PEREZ ESPINOZA
 CARGO: DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
 CORREO ELECTRONICO: melba@itehu.edu.mx
 TEL 10 DIGITOS: 7617-30000

VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO
 NOMBRE COMPLETO: ING. MARIA ANGÉLICA BRAVO CADEMA
 FIRMA

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)
 PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)
 PADE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (ESPECIFICAR)

C.C.T. SEP 13E000020

PIFIT 2013

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN


Monto Asignado	Monto ejercido	Monto por Ejercer	Contrato y/o pedido por concepto del proyecto o meta autorizada	Avance físico del proyecto o meta autorizada	Avance financiero del proyecto o meta autorizada	Último estado de cuenta productiva, que es exclusiva para la administración y ejercicio de los recursos del programa	Acta Entrega - Recepción de la obra concluida o bienes, y/o en su caso finiquito de la obra	Autorización del TecnMI por la aplicación de los recursos remanentes en su caso	Informe de productos financieros generados y/o aplicados
PAGE \$4,318,540.30	\$ 4,312,319.62	\$ 6,220.68	Contrato PAF	100%	avance financiero de 99.86% y avance físico 100%	Comprobantes Ejercicio PAF	Acta Entrega PAF	N/A	Se concluyó la construcción de la obra Primera etapa del Centro de Vinculación Escuela-Empresa.
PAC \$675,677.00	\$675,677.00	\$0	Contrato PAF	100%	100% físico y financiero	Comprobantes Ejercicio PAF	Adquisición del bien	N/A	Se concluyó la adquisición de equipamiento al 100%.

Del monto total asignado en 2015 de \$ 4,316,988.00 mas \$1,557.30 de intereses generados al 2017, por lo tanto al 31 de diciembre de 2017 se tienen por ejercer \$528,570.85; de los cuales se ejercieron \$224,900.17 ejercido, quedando un saldo disponible por ejercer de \$6,220.68.


Elaboró



Ing. Imelda Pérez Espinoza
Directora de Planeación y Vinculación



Autorizó


Ing. María Angélica Bravo Caséna
Directora General

Instituto Tecnológico Superior de Huichapan
Estatus del proyecto PIFIT 2013 PAOE y PAC con corte a
diciembre de 2017

Fecha: Abril 13 de 2018.

Centro de Vinculación Escuela – Empresa (Equipamiento) PAC		
Monto asignado		\$675,677.00
Monto ejercido con corte diciembre de 2017		\$675,677.00
Monto por ejercer con corte a diciembre de 2017		%0
Contrato y/o pedido por concepto del proyecto o meta autorizada.		Convenio
Avance físico de la obra.		100%
Avance financiero.		100%
Último Estado de Cuenta Bancario.		Archivo Anexo
Acta entrega recepción de la obra concluida o bienes, y/o en su caso finiquito de obra.		N/A
Economías aplicadas en Infraestructura Física (obra y equipo).		N/A
Informe de los productos financieros generados acumulados al segundo trimestre de 2017.		Los intereses generados se destinaron para obra

Centro de Vinculación Escuela – Empresa (Obra) PAOE		
Monto asignado		\$4,316,983.00
Monto ejercido al 31 de diciembre de 2017		\$4,312,319.62
Monto por ejercer l 31 de diciembre de 2017		\$6,220.68
Contrato y/o pedido por concepto del proyecto o meta autorizada.		Convenio
Avance físico de la obra.		100%
Avance financiero.		99.86%%
Último Estado de Cuenta Bancario.		Archivo anexo
Acta entrega recepción de la obra concluida o bienes, y/o en su caso finiquito de obra.		Archivo anexo
Economías aplicadas en Infraestructura Física (obra y equipo).		si
Informe de los productos financieros generados acumulados		Interés 2014 = 506.85 Interés 2015 = 850.98 Interés 2016 = 167.05 Interés 2017 = 30.42 Interés 2018 = 0.25

