

008262

ACUSE



El Saucillo, Huichapan, Hgo., 20/Julio/2018.

18 JUL 27 A10 53

OFICIO No. ITESHU/DG/532/2018.

OFICINA DE PARTES
RECIBIDO

~~MTRO. MANUEL QUINTERO QUINTERO~~
~~DIRECTOR GENERAL DEL TECNM~~
PRESENTE:

ATN:
LIC. BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DEL TECNM

Sirva este medio, para enviar a usted, el avance físico y financiero en los formatos solicitados, con corte al mes de junio 2018 de la obra PIFIT 2013 referente a Construcción de la primera etapa del centro de vinculación escuela-empresa.

- Anexo al presente, sírvase encontrar:
- Reporte de avance de bienes.
 - Reporte de avance de obra.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



ING. MARÍA ANGÉLICA BRAVO CADENA
DIRECTORA GENERAL

C.c.p. M.C. Manuel Chávez Sáenz.- Director de los Institutos Tecnológicos Descentralizados.
Archivo.

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DEL REPORTE: Junio de 2018

FECHA DE INICIO: 30 DIA 4 MES 2015 AÑO

FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO: 9 DIA 2 MES 2017 AÑO

FECHA DEL REPORTE: 20 DIA 7 MES 2018 AÑO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	MONTO				
PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA (OBRA) 2013	CONSTRUCCIÓN 1ER. ETAPA DEL CENTRO DE VINCULACIÓN ESCUELA - EMPRESA	\$ 2,156,491.50	\$ 2,156,491.50	\$ 4,312,983.00	\$ 4,312,324.00	99.8921	1538	1666		INHIFE ya realizó la entrega de la obra. Está pendiente la entrega por parte de la contraloría.
INTERÉS			\$ 1,562.69	\$ 1,562.69					100%	Nota: los intereses que se han generado no han sido ejercidos.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

La obra esta concluida al 100%, sin embargo no se puede realizar el cierre debido a que INHIFE organo constructor del estado, está realizando el proceso de entrega - recepción por parte de la Contraloría del Estado.


RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: Mtra. Imelda Pérez Espinoza

NOMBRE: Mtra. María Angélica Bravo Calderón

CARGO: Directora de Planeación y Vinculación


CORREO ELECTRONICO: ibravo@tecnologico.mx


TEL. 10 DIGITOS: 01 781 72 48079-80-83

FIRMA: 

NOMBRE VO BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO: Mtra. María Angélica Bravo Calderón

CARGO: Directora General

FIRMA: 

SELO OFICIAL: 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN

C.C.T. SEP 13EIT00020

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO

FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017)

PAGE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

PROXOEI (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014, 2015 Y 2016))

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)

OTROS (ESPECIFICAR)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD) PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2017

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

obra concluida



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Obra en uso

